



Al servicio
de las personas
y las naciones



PROYECTO No. 00114063: “PROMOCIÓN DE MEDIDAS QUE APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS LIMPIAS Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO”

Acta de Reunión de Comité Directivo

Jueves, 16 de junio de 2022

Participantes:

<i>Matilde Mordt</i>	<i>Representante Residente PNUD, Ecuador</i>
<i>Paulo Peña</i>	<i>Gerente General EEQ</i>
<i>Mónica Andrade</i>	<i>Responsable área de Ambiente y Energía PNUD, Ecuador</i>
<i>José Mieles</i>	<i>Gerente de Planificación EEQ</i>
<i>Milton Balseca</i>	<i>Especialista, Delegado de Gerencia General- EEQ para el proyecto</i>
<i>Johanna Veloz</i>	<i>Asistente Administrativa y Financiera Proyecto PNUD-EEQ</i>
<i>Cony González</i>	<i>Técnica de PCBs Proyecto PNUD-EEQ</i>
<i>Andrea Vivar</i>	<i>Técnica de monitoreo PNUD</i>

Orden del día:

1. Informe de resultados, avances y estado del proyecto
2. Definición de extensión de proyecto
3. POA y plan de adquisiciones 2022 y enero a marzo 2023
4. Revisión actividades Documento de Proyecto
5. Presentación de Informe de Evaluación de Medio Término y aprobación de matriz de respuestas gerenciales
6. Temas varios

Desarrollo de la reunión y acuerdos:

1. Informe de resultados, avances y estado del proyecto

- La Unidad de Gestión (UGP) presenta los resultados, avances y estado de las actividades del proyecto.
- Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban la presentación de resultados y avance a los cuatro (4) componentes.
- Se realizan los siguientes comentarios:
 - o Siendo la EEQ un referente a nivel nacional sobre la gestión ambiental de PCBs y su compromiso en el cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales, se recomienda visibilizar los resultados obtenidos en la gestión de PCBs en el marco del proyecto, a través de un evento u otras acciones de difusión.

DS
mm



Al servicio
de las personas
y las naciones



- La cooperación entre la EEQ y PNUD en gestión de PCBs ha permitido que la EEQ institucionalice los procedimientos técnicos para la gestión de sus desechos peligrosos (PCBs), de tal forma que actualmente continuarán con la gestión de manera sistematizada con el objetivo de cumplir con el 100 % de la caracterización y eliminación de PCBs.

Ver Anexo 1: Presentación en formato power point

Ver Anexo 1a: Informe Acumulativo del proyecto a abril 2022

2. Definición de extensión de proyecto

- La Junta Directiva aprueba la extensión del proyecto a marzo del 2023.
- Se resaltan los siguientes temas como prioritarios para el periodo de la extensión:
 - La extensión del proyecto contempla principalmente la adquisición de insumos, herramientas, equipos, etc., para el proyecto piloto de soterramiento de redes utilizando la metodología constructiva de microtunelación en el parque central de Puembo. Se requiere tener una hoja de ruta clara sobre este proceso.
 - El cierre del proyecto – preparación de checklist.
 - La preparación de documentación para nuevo proyecto relacionado con la modernización y renovación de las redes subterráneas utilizando la metodología constructiva de microtunelación sin zanja en el centro histórico de Quito.

3. POA y Plan de adquisiciones 2022 y enero a marzo 2023

La Junta Directiva aprueba el plan operativo anual (POA) y plan de adquisiciones 2022 y enero-marzo 2023, solicitando los siguientes ajustes:

Componente 1:

- Sin ajustes al POA.

Componente 2:

- Sin ajustes al POA.
- Se genera la siguiente observación: en relación con el ítem de mantenimiento de vehículos eléctricos, la Junta Directiva solicita revisar el procedimiento de tal manera que se garantice la responsabilidad asumida por la EEQ posterior a la fecha de cierre del proyecto.

Componente 3:

- La EEQ solicita eliminar el rubro del ítem “Experto para determinar especificaciones y tuberías”, toda vez que lo realizarán a través de sus procesos internos, este rubro se suma al presupuesto del ítem “Adquisiciones de materiales para el soterramiento de redes mediante microtunelación, proyecto piloto Puembo”.
- Se genera la siguiente observación: en relación con el mantenimiento del tracto camión, laboratorios móviles y la extensión de las garantías de microtuneladoras, la Junta



Al servicio
de las personas
y las naciones



Directiva solicita revisar el procedimiento de tal manera que se garantice la responsabilidad asumida por la EEQ posterior a la fecha de cierre del proyecto.

Componente 4:

- La Junta Directiva aprueba unir en una sola línea de “Gestión del conocimiento y visualización de acciones del proyecto” por un monto total de US\$ 19.000, los siguientes rubros: “Taller de cierre del proyecto”, “Gestión del conocimiento y visualización de acciones del proyecto” y “Técnico de recopilación de expedientes EEQ”. Bajo esta línea se llevarán a cabo acciones de difusión, comunicación y visibilización de los resultados del proyecto, incluyendo, dos eventos y un video. En principio, los eventos estarían enfocados en los resultados de gestión de PCBs y proyecto piloto de soterramiento de redes mediante la metodología constructiva de microtunelación; y el video, en la visualización de resultados alcanzados por el Proyecto. El equipo del proyecto deberá verificar el monto previsto de las actividades propuestas, y de haber algún saldo, este se podría trasladar a la línea de compra de bienes, materiales y equipos para el soterramiento de redes mediante microtunelación.
- Se acuerda mantener la línea de “Preparación de nuevo proyecto”, con un monto de USD 10.000, para contratar los servicios de un experto que sirva de enlace entre el equipo técnico de la EEQ y el equipo de PNUD para preparar las líneas de un proyecto nuevo con EEQ enfocado en la modernización y renovación de redes subterráneas utilizando la metodología de microtunelación sin zanja en el centro histórico de Quito, en función del rol que se defina para PNUD. PNUD se compromete a aportar con fondos adicionales, en el marco del nuevo proyecto, para complementar este rubro de ser necesario.

Ver anexo 2: POA y Plan de Adquisiciones 2022 y enero-marzo 2023

4. Revisión actividades Documento de Proyecto

En línea con el estado de cada componente, presentado en el punto 1 de la agenda, la Junta Directiva aprueba ajustes a las actividades del proyecto, mismas que no modifican ni el objetivo ni los resultados originales establecidos.

Ver anexo 3: Registro de actividades revisadas 2022-2023

5. Presentación de Informe de Evaluación de Medio Término y aprobación de matriz de respuestas gerenciales

La Junta Directiva aprueba el informe de Evaluación de Medio Término del proyecto y las respuestas gerenciales a las recomendaciones de dicha evaluación.

Ver anexo 4: Evaluación de Medio Término

Ver anexo 4a: Matriz de Respuestas Gerenciales Evaluación de Medio Término





Al servicio
de las personas
y las naciones



6. Temas varios

- Se agradece a los equipos técnicos de la EEQ, PNUD y UGP por la preparación de la documentación para la reunión de la Junta Directiva.
- Desde PNUD se consulta sobre el interés de la EEQ de avanzar en los temas de electromovilidad en una colaboración estratégica con PNUD (por fuera del proyecto actual). Ante ello, la gerencia de EEQ señala que las prioridades son: enfocarse en un proyecto de modernización y renovación de las redes subterráneas para el centro histórico utilizando metodología constructiva de microtunelación sin zanja. Y de manera separada considerar otro proyecto sobre electromovilidad que deberá ser discutido posteriormente.
- Se expresa el interés de PNUD de continuar la colaboración con la EEQ, resaltando la importancia de los meses de extensión y el proceso de cierre del proyecto, y augurando éxitos para la culminación del mismo.
- EEQ solicita una actualización sobre el estado de la matriculación de los vehículos. Se informa que, para continuar con el proceso de transferencia de dominio y matriculación de los vehículos adquiridos, se requiere que la EEQ realice el pago de haberes pendientes. PNUD se compromete a dar seguimiento para agilizar el trámite ante SRI.

Firman:

DocuSigned by:

Matilde Mordt

055211E4F97C4BB

Matilde Mordt

Representante Residente PNUD, Ecuador

.....
Paulo Peña

Gerente General EEQ