

---

« NAMA d'appui au Plan Solaire Tunisien »  
Réunion du Comité de Pilotage (COPIL)  
24 janvier 2019, siège de l'ANME

*Compte rendu*

---

La septième réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du projet « NAMA d'appui au PST » s'est tenue le **24 Janvier 2019** au siège de l'ANME. La liste des participants à cette réunion est annexée au présent compte-rendu.

**A. Ordre du jour:**

1. Présentation et discussion des réalisations du plan de travail 2018;
2. Présentation des résultats et des recommandations de la revue à mi-parcours;
3. Présentation et discussion de la version provisoire du plan de travail 2019 du projet.

**B. Déroulement de la réunion :**

M. Harrouch, le Directeur National du Projet - DNP, a mis en évidence l'importance du projet et son rôle à stimuler le développement de la maîtrise de l'énergie en Tunisie, notant que deux conseils ministériels ont été menés récemment pour adopter la feuille de route 2019 du gouvernement dont environ 25 % du contenu est consacré à la maîtrise d'énergie, ce qui dénote la présence d'un cadre institutionnel favorable à l'accélération de la mise en œuvre du PST en 2019.

Mme Afef Jaafar, Coordinatrice Nationale du Projet - CNP, a commencé par un rappel des objectifs du projet et de son alignement avec les priorités nationales et les ODD.

Ensuite elle a présenté les actions phares du projet en 2018 et les principaux résultats atteints à l'instar des plans d'actions ER et EE et enfin le budget et le taux de dépenses en 2018.

Mme. Manel Khouili, Cheffe de Projet, a présenté l'évaluation à mi-parcours du projet (MTR) achevée à la fin de 2017 et rapportée en 2018 pour validation par le comité de pilotage (COPIL).

La présentation du MTR a porté sur les objectifs de la revue, la méthodologie adoptée, la description des progrès accomplis sur la période 2015-2017 et les principales recommandations pour la période à suivre notamment la nécessité de la prolongation du projet de 9 mois.

La cheffe du projet a présenté ensuite le plan de travail 2019 par résultat et par activité.

### C. Principaux points discutés:

Les discussions ont porté sur les recommandations du MTR ainsi que sur les détails et le timing de quelques activités à l'instar de :

- La prolongation du projet ;
- La continuité de la composante 3 du projet relative à « L'identification, l'acquisition et le suivi de l'installation d'équipements d'appui pour améliorer la performance des projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque à Tozeur » avec le prestataire « Barlovento » ;
- L'appui au Help desk de l'ANME et l'élaboration du code des énergies renouvelables...
- L'appui aux actions à Tozeur ;
- Le Plan de Communication du PST ;
- La formation de l'académie parlementaire, l'Appui à l'initiative AFRENER...

Le Comité de pilotage a été invité à s'exprimer sur les activités proposées en 2019 ainsi que sur la durée d'exécution.

Le Directeur National du Projet ainsi que les membres du comité de pilotage étaient d'accord sur le contenu des activités. Néanmoins, compte tenu de la complexité des activités restantes, il y avait un consensus sur la nécessité de la prolongation du projet afin d'être en mesure d'atteindre les résultats escomptés.

Sur cette base, le comité de pilotage a proposé de faire une demande de prolongation du projet de 12 mois à compter de Janvier 2020 et ce, en se basant sur un chronogramme détaillé qui fera l'objet d'un suivi périodique par les membres du COPIL.


A cet effet, Mme Jihene Touil a rappelé aux participants à la réunion que le donateur, en l'occurrence la facilité de l'environnement mondial, est de plus en plus exigeant quant aux demandes de prorogation des projets et que l'ANME doit bien défendre et argumenter sa demande de prolongation du projet de 12 mois au lieu de 9 mois comme recommandé par la revue à mi-parcours.

Mme Jihene Touil a également mis l'accent sur l'importance de se prononcer sur la suite à donner au contrat conclu avec le prestataire « Barlovento » sur l'étude menée avec la STEG concernant « l'identification, l'acquisition et le suivi de l'installation d'équipements d'appui pour améliorer la performance des projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque à Tozeur ». En effet, la STEG a été sollicitée pour adresser une lettre officielle justifiant leur intérêt pour la continuité de l'étude en question en vue de permettre au projet d'avancer sur la validation du 2<sup>ème</sup> livrable y afférent et conclure les arrangements contractuels avec le prestataire


A l'issue de la réunion, le comité de pilotage a convenu ce qui suit :

- L'approbation du Plan de travail annuel 2019 ;
- La prorogation de la date de clôture du projet : Envoi d'une lettre de prolongation du projet de 12 mois au PNUD par l'ANME assortie d'un chronogramme détaillé des activités restantes basé sur le plan de travail annuel 2019 et les arguments nécessaires qui appuient la période de prolongation demandée ;
- La révision du cadre logique du projet en préparation à l'évaluation finale du projet ;
- Entamer la réflexion sur la deuxième phase du projet NAMA PST ;
- Inviter le point focal opérationnel FEM Mme Sabria Bnoui à la prochaine réunion COFIL.
- Programmer une autre réunion du COFIL au courant du mois de juin 2019


Chokri MELGHANI

  
Bonni Mef.

  
Mef Jafer  
M

  
Drikpa Askii  
AP

Hamdi HARROUCH



## Annexe 1


### Réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du projet NAMA d'appui au Plan Solaire Tunisien (Siège de l'ANME, 24 Janvier 2019)

#### Ordre du jour

15h00-15h15	Mots d'introduction : DG de l'ANME et Chargée du programme E&E/PNUD
Point 1 de l'ordre du jour : Bilan de réalisations du projet NAMA d'appui au PST en 2018	
15h15-15h30	Bilan de mise en œuvre du plan de travail et du budget 2018 du projet  <i>Présentation par la CNP</i>
15h30-16h00	Discussions
Point 2 de l'ordre du jour : Evaluation Mi-parcours du projet NAMA d'appui au PST	
16h00-16h15	Présentation des résultats de l'évaluation mis parcours du projet NAMA PST
16h20-16h50	Discussions
Point 3 de l'ordre du jour : Préparation du plan de travail et du budget pour 2019	
16h50-17h20	Version provisoire du plan de travail et du budget du projet pour 2019  <i>Présentation par le PM</i>
17h20-17h50	Discussions
17h50-18h30	Synthèse des conclusions / recommandations

## Annexe 2

### *Liste des participants*




Au service  
des peuples  
et des nations


REUNION COPIL Projet NANIA PST 24 Janvier 2019

LISTE DES PARTICIPANTS

Prénom/Nom	Organisme	Email	Tél. : Fax :	Signature
Monica Budelek	STEG	mmrabeldek@stg.ma.k	206042112	
Mamel Khrouici	PNUD	mamel.khrouici@pnud.org	29972681	
Wissem Tadjouani	ANME	wissem.moukadem@tadjouani.com	5506265	
Chokri MEZGHANI	ANME	chokri.mezghani@tadjouani.com	22749362	
Hanidi HARROUCHI	ANME	hanidi.harrouchi@tadjouani.com	71904419 / 98645680	



الوكالة الوطنية  
للإبادة و  
مكافحة الفساد  
ANME




Au service  
des peuples  
et des nations

Prénom/Nom	Organisme	Email	Tél. : Fax :	Signature
Bannan Aïf	STEG	afekhane@steg.dz	25718771	
Kelbi Amis	ANPE	kelbi.amis@annu.nat.dz	22798992	
Jassem EL GERBI	A.N.N.E	coop-int@annu.nat.dz	58964566	
Jihane Touil	PNUD	jihane.touil@unfp.org	58450230	
Esma Boubeïmi	PNUD	esma.boubeimi@unfp.org	24100393	



الدراسات والبحوث  
البيئية  
ANIME



Prénom/Nom	Organisme	Email	Tél. : Fax :	Signature
Najoua Gasmî	PNUD	najoua.gasmi@undp.org	22137018	
Ahmed Chekrou	ANME	ahm.chekrou@anme.nat.tn	71906900	
Aski Chekrou	PNUD	aski@undp.org	22662798	