



Projeto “Promoção da energia hidroeléctrica de forma sustentável e resiliente ao clima através de uma abordagem que integra gestão de terra e florestas.

**ACTA DA REUNIÃO ENTRE O PNUD, UGP E DIREÇÃO DAS FLORESTAS
(DIRETOR E PONTO FOCAL)**

Data, Local e Hora

Dia 10 Outubro de 2019, pelas 15h30, Sala de reuniões da Direção das Florestas.

Objectivo da Reunião

- a) Ponto de situação dos documentos e demais actividades já implementas pelo projecto para a Direção das Florestas;
- b) Soluções para ultrapassar lacunas e desafios na implementação dos documentos e actividades já realizadas.

Temas a analisar

1. Actualização da Lei florestal
2. Plano de Desenvolvimento Florestal
3. Estratégia de comunicação
4. Sistema Nacional de Monitoramento Florestal
5. Formação dos guardas florestais pelos técnicos da floresta
6. 1ª Fase de reflorestação
7. Situação dos centros de produção de viveiros
8. Viaturas e Motorizadas
9. 2ª Fase de reflorestação

Participantes na Reunião

A reunião contou com a participação das seguintes individualidades:

- João Dalva - **Director das Florestas e Biodiversidade**
- Pascoa Costa – **Ponto focal da Direção das Florestas para o Projecto**
- Cristina Veloso - **PNUD**
- Belizardo Neto - **Coordenador do Projecto Energia**
- Dudene Vaz Lima – **Assistente Técnica do projecto de Energia**

Resumo:

1. Actualização da Lei florestal

Foi solicitada ao Director das Floresta se a Lei já foi submetida ao Governo para aprovação entendendo que foi uma actividade que deveria ser executada desde primeiro trimestre do ano. Segundo os mesmos, o draft da Lei foi revista pelos técnicos da Direcção das Florestas que fizeram algumas alterações ao documento e submeteram novamente as juristas para as devidas correções. Prometeram pressionar as Juristas e que no dia 17 do mês corrente comunicariam a UGP o ponto de situação da mesma.

2. Plano de Desenvolvimento Florestal e Estratégia de comunicação

Igualmente a Lei das florestas, comentou-se sobre a apropriação por parte da Direcção das florestas a estes documentos produzidos pelo projecto de Energia. A UGP pretende implementar as ações da Estratégia de Comunicação.

Elaborou-se um TDR para uma agência de implementação das ações da estratégia na qual agradece-se a contribuição da Direcção das Florestas para o referido TDR. O TDR tem a previsão de lançamento para o dia 21 do mês corrente.

3. Sistema Nacional de Monitorização Florestal

Foram apresentadas pela Direcção das Florestas várias lacunas e desafios nomeadamente no que concerne ao manuseamento do sistema. O primeiro entrave está relacionado a incapacidade da INIC em alojar o sistema na sua base de dado e de ter de recorrer ao armazenamento do sistema na nuvem, com financiamento do projeto TRI. Ainda com relação ao seu manuseamento, alegou-se que somente um técnico consegue explicar e trabalhar no sistema, embora tenha sido elaborado duas formações por parte da ESRI aos técnicos da Direcção das Florestas. Atendendo que o técnico em causa encontra-se em missão de trabalho fora do país, ficou acordado entre as partes que no seu regresso, a Direcção das Florestas informar-se-á dos constrangimentos que impedem a maior parte dos técnicos utilizarem o sistema, e em seguida formular uma informação a UGP Energia e ao PNUD até ao dia 18/10.

4. Formação de Guarda-florestal

Foi solicitado a aplicabilidade dos conteúdos ministrados na formação no dia-a-dia dos guardas florestais bem como a avaliação da Direcção da Florestas com relação aos mesmos antes e depois da Formação. A ponto focal alegou que devido a falta de equipamentos os guardas não conseguem colocar em práticas as ações apreendidas. Concordou-se da necessidade de aquisição destes meios de trabalho de forma a serem aplicados os conhecimentos adquiridos na formação.

Considerações finais

Acordou-se uma maior coordenação entre a UGP e o Ponto focal da Direção das Floretas de forma a haver um maior envolvimento da mesma nas actividades do projecto.

Neste sentido foi acordado um deadline para informação ao projecto sobre a situação de cada actividade conforme a tabela a baixo.

Actividades	Actividades a Desenvolver	Prazo de entrega
Actualização da Lei florestal	Obter da Jurista que elaborou a lei o draft do documento a fim de ser submetido ao Ministério tutelar	17/10
Contribuição ao TDR de implementação da estratégia de Comunicação	Dar contributo ao Draft do TRD	21/10
Sistema de Monitorização Florestal	Aguardar a chegada do técnico responsável pelo manuseamento do sistema para obter o <i>feedback</i> do mesmo.	18/10

Feito em São Tomé, 11 de Outubro de 2019

A redatora: Dudene Vaz Lima